

**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛЮБИМЫЙ ДОМ»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
(ООО «УК «ЛЮБИМЫЙ ДОМ»)**

МО, г. Подольск

**АКТ ОСМОТРА**



**Комиссией в составе:**

Зам. Директора ООО УК «Любимый Дом» Мартаков А.Н.

Инженер ООО УК «Любимый Дом» Дорохин А.О.

Инженер-энергетик ООО УК «Любимый Дом» Горобей К.А.

В присутствии

представителя ООО «Жилсервис» не явился

« 16 » июля 2015 г. произведен осмотр эл.щитовых (ВРУ 1, ВРУ 2), освещений МОП, освещения техэтажа, освещения подвала по адресу:

МО, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. № 2А

**В результате осмотра установлено:**

1. Эл. щитовая (ВРУ 1)

- Нет схем
- Отсутствуют СИЗ, аптечка, огнетушитель, диэлектрические коврики, указатели
- Нет оперативного инструмента
- Установлен недопустимый замок на двери (фиксатор с обратной стороны)
- Частично отсутствует освещение в щитах
- Щит АВР необходима замена 3-х трансформаторов тока, частичное оплавление провода
- В помещении грязь

2. Эл. щитовая (ВРУ 2)

- Отсутствуют СИЗ, аптечка, огнетушитель, диэлектрические коврики, указатели
- Нет оперативного инструмента
- Установлен недопустимый замок на двери (фиксатор с обратной стороны)
- Частично отсутствует освещение в щитах
- Не опломбированы счетчики нежилых помещений
- В помещении грязь

3. Освещение МОП (подъезд, лестница)

- 1 этаж. (холл) Замена ламп E27 – 1 шт. лестница КЛЛ 11Вт – 1 шт.
- 2 этаж. Коридор замена светильников – 3 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 11 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 2 шт.
- 3 этаж. Коридор замена светильников – 2 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 6 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 2 шт.
- 4 этаж. Коридор замена светильников – 1 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 14 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 2 шт.
- 5 этаж. Коридор замена ламп КЛЛ 11Вт – 8 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 1 шт.
- 6 этаж. Коридор замена светильников – 2 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 3 шт.
- 7 этаж. Коридор замена ламп КЛЛ 11Вт – 11 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 1 шт.
- 8 этаж. Коридор замена светильников – 1 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 7 шт.
- 9 этаж. Коридор замена светильников – 1 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 8 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 1 шт.
- 10 этаж. Коридор замена ламп КЛЛ 11Вт – 6 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 2 шт.
- 11 этаж. Коридор замена ламп КЛЛ 11Вт – 11 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 1 шт.

- 12 этаж. Коридор замена светильников – 3 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 7 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 2 шт.
- 13 этаж. Коридор замена светильников – 3 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 15 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 1 шт.
- 14 этаж. Коридор замена светильников – 1 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 10 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 1 шт.
- 15 этаж. Коридор замена ламп КЛЛ 11Вт – 7 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 2 шт.
- 16 этаж. Коридор замена ламп КЛЛ 11Вт – 6 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 2 шт.
- 17 этаж. Коридор замена светильников – 1 шт, замена ламп КЛЛ 11Вт – 5 шт., лестница КЛЛ 11Вт – 3 шт.

4. Освещение подвал.

- Замена ламп E27 – 12 шт., КЛЛ 11Вт – 3 шт., ЛЛ 18Вт – 1 шт.

5. Примечания.

- Проверка освещения переходных лоджий, указателей, габаритных огней возможна только в вечернее время.

По поступившим заявкам, 16.07.2015 г., специалистами ООО УК «Любимый дом» начаты работы по восстановлению освещения МКД, произведена замена ламп КЛЛ 11Вт – 31 шт., на 3, 7, 13, 17 этажах.

**Подписи членов комиссии:**

ООО УК «Любимый Дом»

А.Н. Мартаков

А.О. Дорохин

К.А. Горобей

представители ООО "Жизнь сервис"  
не являлись!